

Sprawozdanie z realizacji Planu Inwestycyjnego za 2022 rok.

Plan Inwestycyjny na rok 2022 opiewał na kwotę: **111 015 123,00 zł brutto**, w tym:

Plan inwestycji: 109 626 123,00 zł

Plan remontów: 1 389 000,00 zł

Kwota Planu Inwestycyjnego po korektach wynosi 129 433 297,69 zł brutto, w tym:

Plan inwestycji: 128 044 927,69 zł

Plan remontów: 1 389 000,00 zł

Zadania inwestycyjne zrealizowane:

Zgodnie z planem na inwestycje wydano łącznie **4 895 445,13 zł w 2022r.** (kwota zafakturowana):

Plan poz. 16 Realizacja projektu: "Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kopernika 23 w Krakowie w celu dostosowania do nowych funkcji, które zostaną utworzone po przeniesieniu działalności do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu" – **zadanie rozpoczęte w 2022r.**

W wyniku ogłoszonego przetargu została podpisana umowa na kwotę 5 331 190,00 z Wykonawcą w dniu 07.02.2022r. Wszystkie oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania (4 117 743,26 zł)-decyzją pana Dyrektora Jędrychowskiego została wydana zgoda na przekroczenie planowanej kwoty na realizację zadania (zwiększenie o 1 213 446,74 zł –zmiana wykazana w korekcie nr 1)

Faktura 1 599 357,00 zł – I etap Pracownia Diagnostyki Biochemicznej

Faktura 2 665 595,00 zł – II etap Poradnia Ginekologiczno – Położnicza i Neonatologiczna

Faktura 1 066 238,00 zł – III etap Apteka – skutek finansowy w 2023r.

Źródło finansowania SU 5 331 190,00 zł

Zadanie zakończone w 2022r.

Skutek finansowy w 2022 r. oraz 2023r.

Plan poz. 53 - Uzyskanie decyzji ULICP na budowę trzech dodatkowych łączników, łączących budynek NSSU z planowanym uzupełniającym budynkiem szpitalnym przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie na działce 188/3 obr.59 w Krakowie w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego „Rozbudowa nowej siedziby SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.” – **zadanie rozpoczęte w 2021r.**

Źródło finansowania **SU 14 760,00 zł**

Zadanie zakończone w 2022r.

Skutek finansowy w 2022r.

Plan poz. 51 Realizacja projektu : Wykonanie dodatkowej instalacji tlenowej wraz z fundamentem pod zbiornik w budynkach szpitalnych w NSSU– **zadanie rozpoczęte w 2022r.**

Źródło finansowania Dotacja MZ (z funduszu Covid 19) **451 298,03 zł**

Zakup dokonano poza procedura przetargową - zgodnie z art. 46 c Ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi , w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na Obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 20 marca 2020r. do odwołania, przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. nie stosuje się do niniejszej umowy.

Faktura 428 733,13 zł

Faktura 22 567,90 zł - skutek finansowy w 2023r.

Na wykonanie zadania Zamawiający przeznaczył 460 746,39 zł. Podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 451 298,03zł (ograniczenie o 9 448,36 zł - zmiana wykazana w korekcie nr 3)

Zadanie zakończone w 2022r.

Skutek finansowy w 2022r. oraz 2023r.

Plan poz. 52 - Uzyskanie decyzji ULICP dla planowanego budynku dla Oddziałów Klinicznych Psychiatrii zlokalizowanego na działkach nr 112/25, 112/5 obr. 59 Kraków – Podgórze, przy ul. Jakubowskiego w Krakowie – **zadanie rozpoczęte w 2021r.**

Faktura 18 425,00 zł – skutek finansowy w 2021r.

Faktura 20 000,00 zł

Faktura 20 000,00 zł

Źródło finansowania SU 58 425,00 zł

Zadanie zakończone w 2022r.

Skutek finansowy w 2022r.

Plan poz. 71 Przebudowa lądowiska śmigłowców ratunkowych LPR przy M. Jakubowskiego 2 w Krakowie - dostosowanie do obecnych przepisów – **zadanie rozpoczęte w 2022r.**

Na wykonanie zadania Zamawiający przeznaczył 147 600,00 zł (kwota wykazana w korekcie nr1). W wyniku zapytania ofertowego uzyskano najtańszą ofertę 159 125,10 zł. Decyzją Pana Dyrektora Jędrzychowskiego została wydana zgoda na przekroczenie planowanej kwoty na przekroczenie zadania (zwiększenie o 11 525,10 - zmiana wykazana w korekcie nr 2)

Faktura 159 125,10 zł

Źródło finansowania SU 159 125,10 zł

Zadanie zakończone w 2022r.

Skutek finansowy w 2023r.

Plan poz.73 Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w celu zwiększenia ilości stanowisk komputerowych w pomieszczeniach w budynku przy ul. Śniadeckich 2 w Krakowie – **zadanie rozpoczęte w 2022r.**

Źródło finansowania SU 147 000,00 zł

Nowa pozycja planu, uwzględniona w korekcie nr 3.

Faktura 147 000,00 zł

Zadanie zakończone w 2022r.

Skutek finansowy w 2022r.

Zadania Inwestycje w trakcie realizacji:

Zgodnie z planem na inwestycje wydano łącznie **4 935 276,96 zł** w roku 2022r. (*kwota zafakturowana*):

Plan poz. 39 - Budowa Rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną - agregaty prądotwórcze wyposażone w funkcję autostartu zapewniające co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzeń zapewniających odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania budynków – **zadanie rozpoczęte w 2022r.**

Faktura częściowa 550 000,00 zł – I etap Kopernika 23

Faktura częściowa 450 000,00 zł – II etap Kopernika 50, Botaniczna 3 – **skutek finansowy w 2023r**

Źródło finansowania SU 1 330 000,00 zł

Realizacja zadania wynika z obowiązku wykonania decyzji PPIS w Krakowie nr 203/18 z 09.07.2018r. celem dostosowania budynków szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. W wyniku ogłoszonego przetargu została podpisana umowa na kwotę 1 330 000,00 z Wykonawcą 1.06.2022r.

Umowa w trakcie realizacji, termin zakończenia 11.06.2023r.

Skutek finansowy w 2022r. oraz 2023r.

Plan poz. 40 Zaprojektuj i wybuduj dla zadania: "Budynek biurowy uzupełniający Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu " – **zadanie rozpoczęte w 2022r.**

Źródło finansowania SU 102 163 984,50 zł

*Na wykonanie zadania Zamawiający przeznaczył kwotę 102 163 984,50 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejsza oferta cenowa przewyższała kwotę przewidzianą na realizację zadania o kwotę **15 502 245,50 zł brutto** (słownie: piętnaście milionów pięćset dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 50/100 gr) tj. ok. **15,17 %** . W związku z powyższym za zgodą Pana Dyrektora Jędrzychowskiego*

zwiększono kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania do kwoty 117 666 230,00 zł brutto. (zmiana kwoty uwzględniona w planie na rok 2023 – brak skutku finansowego w 2022r)

Umowa w trakcie realizacji, termin zakończenia 28.05.2025r.

Plan poz.43 Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń mających na celu zwiększenie ilości stanowisk dializacyjnych na Oddziale Klinicznym Nefrologii i Dializoterapii wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody – **zadanie rozpoczęte w 2022r.**

Źródło finansowania SU 57 810,00 zł

Faktura 57 810,00 zł

Na wykonanie zadania Zamawiający przeznaczył 200 000,00 zł. W wyniku zapytania ofertowego uzyskano cztery oferty. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 57 810,00 zł i z tym Wykonawcą została podpisana umowa. (ograniczenie o 142 190,00 zł - zmiana wykazana w korekcie nr 3)

Zadanie zakończone w 2023r.

Skutek finansowy w 2023r.

Plan poz. 49 - Przebudowa wentylacji wraz z dostosowaniem oddziału łóżkowego zlokalizowanego na kondygnacji +5 budynku „H” w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 dla potrzeb Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego oraz Przebudowa obszaru Izby Przyjęć zlokalizowanej na poziomie -1 Pawilonu „H” budynku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Macieja Jakubowskiego 2, celem adaptacji na Centrum Innowacyjnych Terapii oraz Pracownię Separacji Krwinek i bank Komórek Krwiotwórczych. – **zadanie rozpoczęte w 2021r.**

Źródło finansowania SU 10 631 016,00 zł.

Faktura 254 405,02 zł (dokumentacja projektowa i uzyskanie stosownych pozwoleń)

Faktura 994 367,58 zł cz.1 wg harmonogramu

Faktura 803 623,85 zł cz.2 wg harmonogramu

Faktura 838 060,50 zł cz.3 wg harmonogramu

Faktura 1 459 273,01 zł cz.4 wg harmonogramu

Faktura 2 661 778,57 zł cz.5 wg harmonogramu skutek finansowy w 2023r.

Faktura 3 619 507,47 zł skutek finansowy w 2023r.

Termin zakończenia zadania wynikający z umowy 15.12.2022 – opóźnienie terminu realizacji. Protokół odbioru końcowego z dnia 14.04.2023

Skutek finansowy w 2022r. oraz 2023r.

Plan poz. 72 Dostawa i montaż zabudów korytarzy w budynki I NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie poziom od "0" do "+5" oraz w budynku "C" poziom "-1" w konstrukcji aluminiowej – **zadanie rozpoczęte w 2022r.**

Źródło finansowania SU 129 000,00 zł

Realizacja zadania III-IV kwartał 2022r – nowa pozycja planu, uwzględniona w korekcie nr2

Faktura częściowa 35 547,00 zł montaż zabudów w budynku C poziom -1 - skutek finansowy w 2022r.

Umowa w trakcie realizacji, zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

Inwestycje niezrealizowane kwota 6 413 319,06 zł

Plan poz. 5 - Adaptacja pomieszczeń pod montaż nowego Tomografu Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 50.

Źródło finansowania SU 680 000,00 zł

Plan poz. 38 - Realizacja projektu - "Rezerwowe źródło zasilania szpitala w wodę" (min. 12 godzinny zapas) , Kopernika 23, Kopernika 21a, Kopernika 38, Botaniczna 3

Źródło finansowania SU 2 763 631,92 zł

W dwóch postępowaniach przetargowych ogłoszonych 18.02.2022r. oraz 11.05.2022r. nie został wyłoniony Wykonawca zadania. W trzecim postępowaniu przetargowym ogłoszonym 13.10.2022r. wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta cenowa

(3 330 348,70 zł) przewyższała kwotę przewidzianą na realizację zadania o kwotę **566 716,08 zł brutto**. W związku z powyższym za zgodą Pana Dyrektora Jędrzychowskiego zwiększono kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania do kwoty **3 330 348,70 zł (zmiana kwoty uwzględniona w planie na rok 2023 – kwota umowy 3 213 694,80 zł)**. Wykonawca został wyłoniony 11.01.2023r.

Umowa podpisana w dniu 18.01.2023 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty wprowadzenia na budowę. Wykonanie w III etapach. Kwota realizacji zadania **3 213 694,80 zł**.

Plan poz. 41 Wyłonienie inwestora zastępczego dla zadania : "Budynek biurowy uzupełniający Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu".

Źródło finansowania **SU 1 716 687,14 zł**

Inwestycja przeniesiona do planu na rok 2023

Plan poz. 42 - Wykonanie PFU dla budynku Oddziałów Klinicznych Psychiatrii przy ul. Jakubowskiego w Krakowie.

Źródło finansowania **SU 200 000,00 zł**

*Zadanie wykazane w planie 2022r. oraz w planie na 2023r. Decyzję ULICP uzyskano w 2022r. Kolejnym etapem było rozeznanie cenowe do zadania oraz zapytanie ofertowe. W wyniku zapytania ofertowego uzyskano dwie oferty. Obie były korzystne cenowo, mieszczące się w kwocie przeznaczonej na zadanie. Najkorzystniejsza oferta cenowa opiewała na kwotę **153 750 zł** i z tym Wykonawcą **ARTUR JASIŃSKI I WSPÓLNICY BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.** zostanie podpisana umowa.*

Zadanie będzie kontynuowane ze skutkiem finansowym w roku 2023r.

Plan poz.44 Realizacja projektu adaptacji pomieszczenia mających na celu zwiększenie ilości stanowisk dializacyjnych na Oddziale Klinicznym Nefrologii i Dializoterapii wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody

*Realizacja po wykonaniu projektu – przewidziana w planie na rok 2023 ze zwiększoną kwotą **1 153 597,97 zł***

Zadanie będzie kontynuowane ze skutkiem finansowym w roku 2023r.

Źródło finansowania SU 1 000 000,00 zł

Plan poz. 45 - Wykonanie nowego ogrodzenia w związku z przebudową drogi przy ul. Jakubowskiego

Faktura 91 502,64 zł (ogrodzenie)

Źródło finansowania SU 158 000,00 zł

Plan poz. 46 - Wykonanie PFU dla dwóch budynków uzupełniających Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu

Źródło finansowania SU 300 000,00 zł

Realizacja zadania w 2023r.

Plan poz. 47 - Wykonania ścianki aluminiowej wydzielającej przestrzeń do rehabilitacji dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Budynek I +0

Źródło finansowania SU 24 000,00 zł

Plan poz. 48 - Adaptacja pomieszczenia pod przenoszony rezonans z Kopernika 50 ZDO do NSSU budynek B pomieszczenie B.DO.0.37A

Źródło finansowania SU 500 000,00 zł

Plan poz. 50 - Wykonanie drzwi wejściowych automatycznych, wejście do Budynku C i do budynku I oraz wykonanie wiatrołapu w łączniku E, poziom +1, wejście od parkingu SOR

Źródło finansowania SU 200 000,00 zł

W obiekcie objętym gwarancją konieczne stały się uzgodnienia realizacji zadania z Generalnym Wykonawcą realizacji NSSU. Uzgodnienia były prowadzone w taki sposób, aby nie została utracona gwarancja. Została wykonana ekspertyza p.poz.

Plan poz. 68 Montaż 3 klimatyzatorów, Zakład Diagnostyki Obrazowej, ul. Kopernika 50

Źródło finansowania SU 18 000,00 zł

Plan poz. 69 Montaż kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi,

Zakład Diagnostyki Obrazowej, ul. Botaniczna 3

Źródło finansowania SU 5 000,00 zł

Plan poz. 70 Montaż klimatyzacji w rejestracji, Poradnia Neurologiczna, ul. Botaniczna 3
Źródło finansowania SU 6 000,00 zł

Remonty zrealizowane siłami własnymi – kwota 407 000,00 zł:

Plan poz.2 –Botaniczna 3 - Bieżąca konserwacja pomieszczeń w celu przystosowania do nowej funkcji organizacyjnej

Plan poz.3 – Botaniczna 3 - Bieżąca konserwacja pomieszczeń po opuszczeniu budynku przez Szpital Tymczasowy

Plan poz.7 - Wspólne ul. Kopernika 50 (CUMRiK) - Naprawa uszkodzonej wykładziny podłogowej w korytarzach

Plan poz. 8 – Wspólne ul. Kopernika 50 (CUMRiK) - Wymiana wykładziny podłogowej w kabinach windowych

Plan poz.9 – Kopernika 50 (CUMRiK) - Bieżąca konserwacja pomieszczeń po opuszczeniu budynku przez Szpital Tymczasowy

Plan poz. 10 – Wspólne ul. Kopernika 50 (CUMRiK) - Bieżąca konserwacja pomieszczeń w celu przystosowania do nowej funkcji organizacyjnej

Plan poz. 12 – Kopernika 23 - Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii - Bieżąca konserwacja 3 pomieszczeń na III piętrze

Plan poz. 17 – OK Okulistyki ul. Kopernika 38 - Bieżąca konserwacja pomieszczeń : Sala operacyjna nr I, Sala operacyjna nr II, Korytarz czysty, Sala wybudzeń, Pracownia klasy Z, Sala przygotowawcza- ubite płytki przy drzwiach na salę operacyjną nr II Sala wybudzeń uszkodzone drzwi, Pomieszczenie nr 17 suteryny - wyburzenie cokolika pod autoklaw – z **poz.17** wykonano wyburzenie cokolika w pomieszczeniu nr 17 suteryny

Plan poz. 18 – OK Okulistyki – ul. Kopernika 38 - Bieżąca konserwacja pomieszczenia w Poradni Chorób Siatkówki

Plan poz. 19 – Kopernika 38 - Oddział Kliniczny Okulistyki – Malowanie Pracowni Perymetrycznej

Plan poz. 20 – OK Okulistyki – ul. Kopernika 38 - Malowanie pomieszczenia Ruchu Chorych

Plan poz. 26 - Cały budynek ul. Kopernika 21a - Malowanie Sutoryny OK Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży- poczekalnia

Plan poz. 27 Kopernika 21a - Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży – Gabinet 024 odmalowanie i wymiana podłogi

Plan poz. 28 - Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży ul. Kopernika 21a - Gabinet 020 – odmalowanie

Plan poz. 29 Kopernika 21a - Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży – Gabinet 016 odmalowanie i wymiana podłogi

Plan poz. 30 Kopernika 21a - Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży – Gabinet 017 odmalowanie i wymiana podłogi

Plan poz. 32 - Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży ul. Kopernika 21a – Gabinety 07A i 07B – odmalowanie

Plan poz. 34 - Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju - II piętro ul. Kopernika 21a – Odmalowanie łazienek

Plan poz. 35 - Sekretariat Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych - II piętro ul. Kopernika 21a - Wymiana wykładziny materiałowej na panele oraz odmalowanie pomieszczenia

Plan poz. 36 – Zakład Psychoterapii ul. Kopernika 21a - Odmalowanie 4 gabinetów oraz wymiana podłogi- dodatkowa przestrzeń dla Oddziału Dziennego zwiększająca kontrakt z NFZ na 6 dodatkowych miejsc. Odmalowanie rejestracji oraz 3 gabinetów poradni.

Plan poz. 55 - Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego NSSU - Uzupełnienie ubytków w ścianach : pomiędzy pokojem oddziałowej a pokojem przygotowania leków, pokój Pomalowanie ścian w ww. pomieszczeniach oraz w : magazynie czystym 1.44, salach chorych , dyżurka lekarska 1.53 Przyklejenie listwy odbojnikowej: ściana pomiędzy pokojem oddziałowej a pokojem przygotowania leków, ściana za łózkami chorych nad listwą już przyklejoną. Zabezpieczenie narożników ścian przy drzwiach do sal 1.45, 1.47, 1.48

Plan poz. 56 - Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej+C42:V42 NSSU - Montaż odbojnic ściennych w salach chorych, w salach zabiegowych i pomieszczeniach biurowych, malowanie i naprawa uszkodzonych ścian w salach chorych

Plan poz. 57 - D+2 Zakład Mikrobiologii NSSU - D.2.24 zakup i wykonanie zmywalnego zabezpieczenia ściany odpornego na barwniki chemiczne

Plan poz. 58 - C+2 Zakład Diagnostyk NSSU - C.2.09 Przygotowanie pomieszczenia pod montaż urządzenia

Plan poz. 59 - C+2 Zakład Diagnostyk NSSU - C2.14 C2.13 C2.11 Przygotowanie pomieszczeń związane z połączeniem ich pod instalację linii morfologia-krzepnięcie-biochemia

Plan poz. 62 - OK Neurochirurgii i Neurotraumatologii NSSU - Bieżąca konserwacja sal pacjentów – odmalowanie ścian, uzupełnienie drobnych ubytków , naprawa tapet

Remonty zrealizowane przez firmy zewn. – kwota faktur 8 404,30 zł:

Plan 67 - Prace dekarские i czyszczenie rynien – w nast. budynkach: ul. Kopernika 19A, ul. Skawińska 8, ul. Śniadeckich 10, ul. Kopernika 21SK, ul. Kopernika 36, ul. Kopernika 19A(Apteka), ul. Kopernika 23, ul. Śniadeckich 10, ul. Kopernika 21 A, ul. Kopernika 21 b(szwalnia), ul. Kopernika 17(skrzydło zachodnie), ul. Śniadeckich 14(Kotłownia), ul. Kopernika 19A, ul. Śniadeckich 10, ul. Kopernika 17, ul. Kopernika 50

Źródło finansowania SU – kwota przeznaczona na wykonanie zadania **50 000,00 zł.**

Remonty, które nie zostały zrealizowane – kwota 412 000,00 zł.:

Plan poz. 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Botaniczna 3 – Wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu (podjazd do TK domek Piltza)-rezygnacja z zadania

Plan poz. 4 – Wspólne ul. Botaniczna 3 – Wymiana posadzki w suterynach

Plan poz. 6 - Zakład Diagnostyki Obrazowej Ul. Kopernika 50 - Wymiana płyt sufitowych w korytarzu w rejestracji

Plan poz. 11 – Wspólne ul. Kopernika 50 (CUMRiK) - Wymiana informacji wizualnej w budynku (w związku z reorganizacją Szpitala)

Plan poz. 13 - OK Położnictwa i Perinatologii ul. Kopernika 23 - Malowanie bloku porodowego

- Plan poz. 14** - OK Położnictwa i Perinatologii ul. Kopernika 23 - Bieżąca konserwacja na Oddziałach piętro I,II
- Plan poz. 15** - OK Położnictwa i Perinatologii ul. Kopernika 23 - Bieżąca konserwacja Poradni patologii Ciąży
- Plan poz. 21** – OK Okulistyki – ul. Kopernika 38 - Malowanie Gabinetu Kierownika Kliniki oraz Sekretariatu
- Plan poz. 22** - Zakład Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej ul. Skawińska 8 – Wymiana płyt sufitowych w korytarzu
- Plan poz. 23** - Zakład Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej ul. Skawińska 8 – Malowanie dwóch pomieszczeń
- Plan poz. 24** - Zakład Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej ul. Skawińska 8 - Wymiana wykładziny podłogowej w dwóch pomieszczeniach
- Plan poz. 25** – Cały budynek ul. Kopernika 21a - Bieżąca konserwacja sanitariatów na Oddziałach
- Plan poz. 31** - Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży ul. Kopernika 21a – Rejestracja - odmalowanie +wymiana podłogi
- Plan poz. 33** - Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju - II piętro ul. Kopernika 21a – Malowanie pomieszczeń oddziału
- Plan poz. 37** – Oddział Psychiatrii Dorosłych Odcinek B – parter ul. Kopernika 21a - Zakup i montaż poręczy dla pacjentów na korytarzu
- Plan poz. 54** – NSSU - Malowanie przestrzeni po przenosinach Oddziału Klinicznego Chirurgii Szcękowo-Twarzowej
- Plan poz. 60** – Poradnia Urazowo Ortopedyczna NSSU - Wykonanie przejścia w ścianie między gabinetem konsultacyjnym lekarza, a gabinetem zabiegowym
- Plan poz. 61** – Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii NSSU - Wykonania ścianki aluminiowej wydzielającej przestrzeń do rehabilitacji dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
- Plan poz. 63** – Poziom -2 NSSU - Zabezpieczenie ścian płytami ochronnymi PCV od poziomu posadzki do poziomu 1,3 m w celu ochrony przed uszkodzeniami ścian - 800 mb

Plan poz. 64 Parking NSSU - Zabezpieczenie narożników ścian wzdłuż rampy zjazdowej w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników – rezygnacja z zadania w roku 2022

Drobne prace remontowo – projektowe zadania zrealizowane na kwotę 100 691,05 zł:

NSSU Kraków-Prokocim, Montaż puszek podłogowych w podłogach dla zakończenia istniejącej instalacji elektrycznej i strukturalnej NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie - kwota **34 722,00 zł**

NSSU Kraków-Prokocim, Wykonanie projektu osłon radiologicznych w pomieszczeniu F.OIT.2.32 sala zabiegowa i F.OIT.2.33 sala zabiegowa dla aparatu RTG z ramieniem C w budynku NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 - kwota **6 150,00 zł**

NSSU Kraków-Prokocim, Wykonanie ogrodzenia panelowego prefabrykowanego wraz z bramą jednoskrzydłową w miejscu składowania w kontenerze osadów zakaźnych przy Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego ul. Jakubowskiego 2, - kwota **6 027,00 zł**

Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania: "Wykonanie rezerwowego źródła zasilania budynków szpitala w tlen - w związku z COVID 19" – kwota **420,00 zł**

Wykonanie projektu osłon radiologicznych dla pomieszczenia 0.36 sala gastrokopii zlokalizowanego w dawnym budynku CUMRiK przy ul. Kopernika 50 w Krakowie dla przenoszonego aparatu Fujifilm Amulet Innovalit oraz w pomieszczeniu B.DO.0.17 Pracownia Densytometrii aparat Horizon Wi firmy HOLOGIC – kwota **6 150,00 zł**

„Wykonanie naprawy wykładziny PCV oraz podkładu pod wykładziną w budynku przy ul. Kopernika 50 w Krakowie” – kwota **34 923,28 zł**

"Wykonanie ścianki aluminiowej dzielącej pomieszczenie F.SR.1.49 w budynku F na poziomie +1 w budynku NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 z Krakowie na dwa nowe pomieszczenia biurowe" – kwota **12 298,77 zł**

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
(3)
mgr inż. arch. Lucyna Raczkiewicz-Duszyk